

桃園市龜山區半嶺自辦市地重劃區重劃理事會
第五次 理事會會議紀錄

約
人

桃園市龜山區半嶺自辦市地重劃區重劃會

理事長 吳



桃園市龜山區半嶺自辦市地重劃區重劃理事會
第五次 理事會會議紀錄

會議日期：105年2月6日下午7時

地點：新北市淡水區中正路229之9號（榕堤水灣餐廳）

會議主席：吳 [] 理事長

紀錄：廖 []

出席理事：詳見理事簽到簿（共理事七席出席、二席請假）。

主席報告：

1. 很抱歉臨時趁著春節假期，以電話通知，約各位理事們參加這次的春酒餐敘，藉此增進理事間的情誼，慰勞這段期間對於重劃會的支持並給予指導賜教。
2. 另有一提案向各位理事報告，目前依據簽到簿目前已有七席理事報到，已超過理事四分之三以上出席，理事會會議開始。

提 案：有關重劃工程展延完工期限至105年5月6日（展延3個月）。
說 明：目前重劃工程進度已接近完工，總進度超過90%，因上月連日

來的下雨，工區潮濕泥濘，部分工項無法施作，例如道路路基壓密試驗、全區整地、綠地位置的開挖設置等，使工程進度稍許落後，無法如期在105年2月6日前完工。

依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第14條理事會之權責第4項：「工程設計、發包、施工、監造、驗收、移管等及其他工程契約之履約事項。」須報請理事會開會決議。

辦 法：提請理事會決議。

決 議：照案通過。（出席七席，同意七席。理事全數同意通過展延完工期限至105年5月6日。）

桃園市龜山區半嶺自辦市地重劃區重劃會

理事長吳 []

鈞
人
章